

COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di NAPOLI)

FAX Segr. 081 8855383 - C.F. 01204890634 -

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI MARIGLIANO (NA)

14 SET. 2012

NUMERO 21896

Al Sindaco

All'Ass. ai LL.PP.

p.c. Al Segretario Generale

Oggetto: Lavori di "Estendimento della rete fognaria a servizio di Via Somma e frazione Miuli"

Facendo seguito alle pregresse comunicazioni si relaziona in merito allo stato della procedura propedeutica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto:

- in data 10/05/2012 prot. 12155 la GORI S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo I lotto dei lavori di cui all'oggetto per un importo totale di euro 4.160.000,00 pari al finanziamento disponibile derivante per euro 2.000.000,00 da fondi del Dipartimento della Protezione Civile D.P.C.M. 21/12/2007 e per euro 2.160.000,00 da Fondi del MATTM per la compensazione Ambientale Accordo Operativo del 5 Agosto 2009;
- in data 06/07/2012 prot. 17245 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso una nota con la quale chiarisce che il finanziamento di euro 2.000.000,00 sarà trasferito al Comune di Marigliano solo a seguito aggiudicazione di gara e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso, pena la perdita stessa del finanziamento;
- con delibera di G.C. n 62/2012 è stato designato l'ufficio per la verifica del progetto definitivo e poi esecutivo dei lavori di cui all'oggetto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- in data 07/07/2012, giusta convocazione, i componenti dell'ufficio verifica si sono riuniti ed hanno preso visione degli elaborati progettuali evidenziando alcune perplessità da chiarire con un confronto con il progettista;
- in data 06/09/2012 la sottoscritta, vista l'adesione del Comune di Marigliano alla S.U.A., si è recata presso il Provveditorato alle OO.PP. per una riunione tecnica in presenza del coordinatore Ing. Tagliatela al fine di chiarire le modalità operative della SUA e concertare l'iter procedurale per indire in tempi brevi la gara di appalto;
- in data 07/09/2012 la sottoscritta si è recata presso al SOGESID S.p.A. per concertare le modalità di finanziamento del progetto per la quota parte ministeriale. Da tale riunione è emersa la necessità di richiedere il cambio del soggetto attuatore da SOGESID al Comune di Marigliano e soprattutto di richiedere il trasferimento del finanziamento dell'importo di euro 2.160.000,00 previsti nell'allegato n. 2 del verbale del 07/07/2011 del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo Operativo e quindi disponibili solo dopo la

certificazione dell'avanzamento di spese di progetto di cui all'allegato n.1 dello stesso verbale. Tale richiesta è stata formalizzata con nota del sindaco del 11/09/2012 prot. 21543 e si è in attesa di riscontro;

- in data 10/09/2012, a seguito convocazione, si sono riuniti i componenti dell'ufficio verifica in presenza anche del progettista. In tale sede sono state richieste alcune modifiche al progetto definitivo necessarie ai fini dell'approvazione;

Da quanto detto si evidenzia che per poter concludere le procedure di gara entro l'anno in corso, pena la perdita del finanziamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile è necessario avere risposta da parte del MATTM e della Regione Campania circa il finanziamento a loro carico e il cambio del soggetto attuatore da SOGESID S.p.A. al Comune di Marigliano.

Questo ufficio per quanto di competenza, si sta attivando per poter approvare in breve tempo il progetto definitivo appena verrà trasmesso dalla GORI S.p.A., con le modifiche richieste dall'ufficio preposto alla verifica.

Si specifica, inoltre, che per effettuare l'intervento di progetto dovrà attivarsi la procedura espropriativa per alcuni fondi in prossimità del lago, pertanto la tempistica viene dettata anche dalle procedure espropriative.

Tanto per quanto di competenza.

Marigliano 14/09/2012

**Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Rosalba Di Palma**

